

Comune di GENONI
Provincia di OR

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN MERCATO COPERTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI DI ECCELLENZA

COMMITTENTE: COMUNE DI GENONI

CANTIERE: Via Roma, GENONI (OR)

GENONI, 05/05/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Arch. Jr. Porru Pierino)

per presa visione
IL COMMITTENTE
(Legale rappresentante Soddu Roberto)

Arch. Jr. Porru Pierino
Via Su Paddiu n° 2
08030 Genoni (OR)
0782810100 - 0782811163
tecnico@comune.genoni.or.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Mese -1		Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9			
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37
Allestimento cantiere	3 g	▶▶																																					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2 g	■																																					
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g	■																																					
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	■																																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	■																																					
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	■																																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	■																																					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g	■																																					
Opere di demolizione e scavo	25 g	▶▶																																					
Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici	7 g	■																																					
Scavo di sbancamento	11 g	■																																					
Tracciamento dell'asse di scavo	2 g	■																																					
Scavo a sezione obbligata	4 g	■																																					
Opere di sostegno	16 g	▶▶																																					
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	4 g	■																																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	6 g	■																																					
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	3 g	■																																					
Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a.	4 g	■																																					
Realizzazione di paratia in c.a.	4 g	■																																					
Opere Edili	78 g	▶▶																																					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	6 g	■																																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	5 g	■																																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4 g	■																																					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	7 g	■																																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	5 g	■																																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	3 g	■																																					
Impermeabilizzazione di pareti controterra	3 g	■																																					
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	8 g	■																																					
Posa di lucernario	3 g	■																																					
Formazione di massetto per coperture	3 g	■																																					
Posa di pavimenti su coperture piane	3 g	■																																					
Realizzazione di divisori interni	8 g	■																																					
Formazione intonaci interni (industrializzati)	5 g	■																																					
Posa di pavimenti per esterni	5 g	■																																					
Posa di pavimenti per interni	6 g	■																																					
Posa di ringhiere e parapetti	5 g	■																																					
Tinteggiatura di superfici interne	4 g	■																																					
Posa di serramenti interni	7 g	■																																					
Posa di serramenti esterni	6 g	■																																					
Smobilizzo del cantiere	2 g	■																																					