



**COMUNE DI GENONI**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**MESSA IN SICUREZZA, CONSERVAZIONE,  
VALORIZZAZIONE DEL SITO DI CAVA  
GEOPALEONTOLOGICO DI "DUIDDURU"**



Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**ARCH.J. PIERINO PORRU**

ALLEGATO N.

**R.09**

SCALA

DATA

NOVEMBRE 2015

**CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI**

**IL PROGETTISTA :**

**A.T.P.**

**INGEGNERIA & AMBIENTE**

**STUDIO TECNICO ASSOCIATO**

**ING. LAI - ING. TUVERI - DOTT.AGR. GHISU -**

**DOTT. GEOL. TIZIANA CARRUS**

Via dei Grilli n°29

09134 Cagliari

Tel/fax: 070-2346031

E-mail: [ingegneria.ambiente.ca@gmail.com](mailto:ingegneria.ambiente.ca@gmail.com)

REV	NOME FILE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
3						
2						
1						
0	R.09_CRONOPROGRAMMA	NOVEMBRE 2015	PRIMA EMISSIONE	ing. LAI	ing. TUVERI	ing. LAI

# PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



Comune di Genoni  
Provincia di Oristano

OGGETTO: Messa in sicurezza, conservazione, valorizzazione del sito  
di cava geopaleontologico di "Duidduru"

COMMITTENTE: Comune di Genoni (OR)

## **CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI**

Cagliari, li novembre 2015

Il Progettista:  
Ingegneria & Ambiente Studio Tecnico Ass.to

---

ID	Nome	Durata 86,00 g - 40,00	Inizio	Fine	marzo							aprile							maggio							giugno							luglio						
					d	l	m	g	v	s	d	d	l	m	g	v	s	d	d	l	m	g	v	s	d	d	l	m	g	v	s	d	d	l	m	g	v	s	d
1	01 - MESSA IN SICUREZZA, DISGAGGIO, RISAGOMATURA E RIPROFILATURA	40,00	lun 14/03/16	ven 06/05/16	[Barra blu]																																		
2	P.1001 - Esplorazione, pulizia e disaggio di c...zione della barriera passiva paramassi.	20,00	lun 14/03/16	ven 08/04/16	[Barra rossa]																																		
3	P.1002 - Formazione di barriera paramassi passi...ndere il lavoro finito a regola d'arte.	10,00	lun 11/04/16	ven 22/04/16	[Barra rossa]																																		
4	P.1003 - Realizzazione di cunettone paramassi o... e magistero per dare l'opera e finito.	10,00	lun 25/04/16	ven 06/05/16	[Barra rossa]																																		
5	02 - CONSOLIDAMENTO SUPERFICI DI STRATO FOSSILI	35,00	lun 09/05/16	ven 24/06/16	[Barra blu]																																		
6	P.1004 - Consolidamento e stabilizzazione delle... necessario per dare il lavoro finito.	25,00	lun 09/05/16	ven 10/06/16	[Barra rossa]																																		
7	P.1005 - Ripristino e sistemazione di sentieri ... dare l'opera compiuta a regola d'arte.	10,00	lun 13/06/16	ven 24/06/16	[Barra rossa]																																		
8	03 - REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI	10,00	lun 13/06/16	ven 24/06/16	[Barra blu]																																		
9	P.1006 - Realizzazione di una canaletta in terr...er dare l'opera finita a regola d'arte.	10,00	lun 13/06/16	ven 24/06/16	[Barra rossa]																																		
10	04 - RECINZIONI	5,00	lun 27/06/16	ven 01/07/16	[Barra blu]																																		
11	P.1007 - Prezzo a metro lineare per la realizza...lavoro finito a perfetta regola d'arte.	5,00	lun 27/06/16	ven 01/07/16	[Barra rossa]																																		
12	P.1008 - Ripristino recinzione esistente. Prezz...lavoro finito a perfetta regola d'arte.	5,00	lun 27/06/16	ven 01/07/16	[Barra rossa]																																		
13	05 - RICOSTITUZIONE VEGETATIVA AUTOCTONA	6,00	lun 04/07/16	lun 11/07/16	[Barra blu]																																		
14	D.0006.0001.0027 - Fornitura e messa a dimora di alberi a...strema aridita' estiva o gelo invernale	6,00	lun 04/07/16	lun 11/07/16	[Barra rossa]																																		
15	D.0006.0001.0028 - Fornitura e messa a dimora di arbusti ...trema aridita' estiva o gelo invernale.	6,00	lun 04/07/16	lun 11/07/16	[Barra rossa]																																		
16	06 - ONERI DELLA SICUREZZA	85,00	lun 14/03/16	ven 08/07/16	[Barra blu]																																		
17	SIC - Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di stima	85,00	lun 14/03/16	ven 08/07/16	[Barra rossa]																																		