

Comune di Genoni

Provincia di OR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA
MADONNA DEL SACRO CUORE

COMMITTENTE: Comune di Genoni.

CANTIERE: Via Madonna del Sacro Cuore, Genoni (OR)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Ibba Francesco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Porru Arch. Junior Pierino)

Architetto Ibba Francesco

Corso Italia n.28
09072 Cabras (OR)
Tel.: 0783 391202 - Fax: 0783 391202
E-Mail: f.ibba@anchor.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE				
Preparazione delle aree di cantiere				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	2	08/01/2018	09/01/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	09/01/2018	09/01/2018
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	1	10/01/2018	10/01/2018
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive	1	1	08/01/2018	08/01/2018
Apprestamenti del cantiere				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	11/01/2018	11/01/2018
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	1	11/01/2018	11/01/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	12/01/2018	12/01/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	12/01/2018	12/01/2018
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	10	12	15/01/2018	26/01/2018
	10	12	18/06/2018	29/06/2018
Impianti di servizio del cantiere				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	12/01/2018	12/01/2018
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	1	12/01/2018	12/01/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	12/01/2018	12/01/2018
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	1	15/01/2018	15/01/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	15/01/2018	15/01/2018
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza	1	1	15/01/2018	15/01/2018
Protezione delle linee elettriche aeree				
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree	1	1	16/01/2018	16/01/2018
RIMOZIONI				
Rimozione di impianti				
Rimozione di impianti elettrici	1	1	16/01/2018	16/01/2018
Rimozione di apparecchio illuminante	1	1	16/01/2018	16/01/2018
Rimozione di palo illuminazione pubblica	1	1	17/01/2018	17/01/2018
Rimozione di manti di copertura e opere complementari				
Rimozione di manto di copertura in tegole	5	7	18/01/2018	24/01/2018
Rimozione di manto impermeabile	5	7	19/01/2018	25/01/2018
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1	1	26/01/2018	26/01/2018
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano	1	1	26/01/2018	26/01/2018
Rimozione di opere in ferro				
Rimozione di recinzioni e cancelli	1	1	29/01/2018	29/01/2018
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	1	29/01/2018	29/01/2018
Rimozione di piastre di ancoraggio per tiranti	1	1	29/01/2018	29/01/2018
Rimozione di tiranti orizzontali in acciaio	1	1	29/01/2018	29/01/2018
LAVORI DI RESTAURO				
OPERE IN METALLO				
Montaggio di scossaline e canali di gronda	2	2	30/01/2018	31/01/2018
Posa di tiranti orizzontali in acciaio	2	2	01/02/2018	02/02/2018
Posa di piastre di ancoraggio per tiranti	2	2	05/02/2018	06/02/2018

Tabella Analitica Gantt

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti	2	2	07/02/2018	08/02/2018
OPERE IN COPERTURA				
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno	2	4	09/02/2018	12/02/2018
Montaggio di arcarecci in legno	1	1	13/02/2018	13/02/2018
Montaggio di tavolame in legno	1	1	13/02/2018	13/02/2018
Impermeabilizzazione di coperture	5	7	14/02/2018	20/02/2018
Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi	20	26	19/02/2018	16/03/2018
IMPIANTI				
Realizzazione di impianto di illuminazione	5	5	26/02/2018	02/03/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	1	19/02/2018	19/02/2018
OPERE IN MURATURA				
Cuci scuci	10	14	01/03/2018	14/03/2018
Puntellatura provvisoria di sostegno di opere in pietra	5	5	26/02/2018	02/03/2018
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra	5	7	28/02/2018	06/03/2018
Rabbocatura e stilatura di vecchia muratura	5	7	02/03/2018	08/03/2018
Stuccatura e microstuccatura temporanea di opere in pietra	5	7	07/03/2018	13/03/2018
Sigillatura di piccole lesioni su tamponature con ripresa di malta	5	5	12/03/2018	16/03/2018
Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie	20	29	15/03/2018	12/04/2018
CAMPANE				
Smontaggio e calo a terra delle campane	1	1	16/03/2018	16/03/2018
Revisione della struttura lignea e metallica di sostegno	4	4	19/03/2018	22/03/2018
Pulitura delle campane	10	15	23/03/2018	06/04/2018
Consolidamento e verniciatura supporto	5	8	30/03/2018	06/04/2018
Montaggio delle campane	1	1	09/04/2018	09/04/2018
INTONACI				
ESTERNI				
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro e spazzolatura delle superfici	10	15	30/03/2018	13/04/2018
Asportazioni di stratificazioni di microrganismi di varia natura, delle ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali	5	7	05/04/2018	11/04/2018
Trattamento decapante antisale della muratura per l'eliminazione dei sali cristallizzati nei pori e nei capillari della muratura	5	5	09/04/2018	13/04/2018
Trattamento consolidante antisale della muratura	5	7	11/04/2018	17/04/2018
Formazione intonaci esterni deumidificante macroporoso traspirante eseguita a mano	10	14	18/04/2018	01/05/2018
Formazione intonaci esterni rustici eseguiti a mano	10	12	23/04/2018	04/05/2018
INTERNI				
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro e spazzolatura delle superfici	10	14	04/05/2018	17/05/2018
Asportazioni di stratificazioni di microrganismi di varia natura, delle ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali	5	7	08/05/2018	14/05/2018
Trattamento decapante antisale della muratura per l'eliminazione dei sali cristallizzati nei pori e nei capillari della muratura	5	7	11/05/2018	17/05/2018
Trattamento consolidante antisale della muratura	5	7	15/05/2018	21/05/2018
Formazione intonaci interni deumidificante macroporoso traspirante eseguita a mano	10	14	22/05/2018	04/06/2018
Formazione intonaci interni rustici eseguiti a mano	10	14	25/05/2018	07/06/2018
TINTEGGIATURE				
Tinteggiatura di superfici interne in latte di calce colorata	10	14	08/06/2018	21/06/2018
Tinteggiatura di superfici esterne in latte di calce colorata	10	14	22/06/2018	05/07/2018
SMOBILIZZO DEL CANTIERE				
Smobilizzo del cantiere	5	5	09/07/2018	13/07/2018

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Gennaio 2018				Febbraio 2018			
		01/01	08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	12/02	19/02
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	124 g								
Preparazione delle aree di cantiere	3 g								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1	2						
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	Z1	1						
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e a	1 g	Z1	1						
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive	1 g	Z1	1						
Apprestamenti del cantiere	121 g								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	1 g	Z1	1						
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali	1 g	Z1	1						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1	1						
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1	1						
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	20 g	Z1			10				
Impianti di servizio del cantiere	2 g								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1	1						
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm	1 g	Z1	1						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1	1						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis	1 g	Z1	1						
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1	1						
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad	1 g	Z1	1						
Protezione delle linee elettriche aeree	1 g								
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurez	1 g	Z1	1						
RIMOZIONI	10 g								
Rimozione di impianti	2 g								
Rimozione di impianti elettrici	1 g	Z1	1						
Rimozione di apparecchio illuminante	1 g	Z1	1						
Rimozione di palo illuminazione pubblica	1 g	Z1	1						
Rimozione di manti di copertura e opere complementari	7 g								
Rimozione di manto di copertura in tegole	5 g	Z1			5				
Rimozione di manto impermeabile	5 g	Z1			5				
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g				Z1	1			
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a ma	1 g				Z1	1			
Rimozione di opere in ferro	1 g								
Rimozione di recinzioni e cancelli	1 g				Z1	1			
Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g				Z1	1			
Rimozione di piastre di ancoraggio per tiranti	1 g				Z1	1			
Rimozione di tiranti orizzontali in acciaio	1 g				Z1	1			
LAVORI DI RESTAURO	112 g								
OPERE IN METALLO	8 g								

Nome attività	Durata	Gennaio 2018				Febbraio 2018			
		01/01	08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	12/02	19/02
Montaggio di scossaline e canali di gronda	2 g					Z1 2			
Posa di tiranti orizzontali in acciaio	2 g					Z1 2			
Posa di piastre di ancoraggio per tiranti	2 g					Z1 2			
Iniezioni di miscele cementizie per tiranti	2 g					Z1 2			
OPERE IN COPERTURA	26 g								
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno	2 g					Z1 2			
Montaggio di arcarecci in legno	1 g						Z1 1		
Montaggio di tavolame in legno	1 g						Z1 1		
Impermeabilizzazione di coperture	5 g						Z1 5		
Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi	20 g							Z1 20	
IMPIANTI	10 g								
Realizzazione di impianto di illuminazione	5 g								Z1
Posa di pali per pubblica illuminazione	1 g							Z1 1	
OPERE IN MURATURA	33 g								
Cuci scuci	10 g								
Puntellatura provvisoria di sostegno di opere in pietra	5 g								Z1
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra	5 g								Z1
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura	5 g								
Stuccatura e microstuccatura temporanea di opere in pi	5 g								
Sigillatura di piccole lesioni su tamponature con ripresa	5 g								
Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cer	20 g								
CAMPANE	16 g								
Smontaggio e calo a terra delle campane	1 g								
Revisione della struttura lignea e metallica di sostegno	4 g								
Pulitura delle campane	10 g								
Consolidamento e verniciatura supporto	5 g								
Montaggio delle campane	1 g								
INTONACI	49 g								
ESTERNI	25 g								
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro e s	10 g								
Asportazioni di stratificazioni di microrganismi di v	5 g								
Tattamento decapante antisale della muratura pe	5 g								
Tattamento consolidante antisale della muratura	5 g								
Formazione intonaci esterni deumidificante macrc	10 g								
Formazione intonaci esterni rustici eseguiti a man	10 g								
INTERNI	25 g								
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro e s	10 g								
Asportazioni di stratificazioni di microrganismi di v	5 g								



