

# COMUNE DI GENONI

Provincia di Oristano

Lavori di ampliamento del cimitero comunale  
SECONDO LOTTO

PROGETTO  
DEFINITIVO-ESECUTIVO

data  
novembre 2017

*Descrizione elaborato:*

Cronoprogramma dei  
lavori

*Numero elaborato:*

G

Il R.U.P.  
Arch. J. Pierino Porru

Il Progettista  
Ing. Francesco Madeddu

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

FASI LAVORATIVE O ATTIVITA'	settimane	TEMPO (mesi)				
		1	2	3	4	5
<b>Allestimento cantiere</b>	2,00					
Scavi di sbancamento e scotico del manto vegetale	2,00					
Scavo aree destinate alle tombe a terra	3,00					
Spianamenti compensazione avallamenti	3,00					
getto delle fondazioni colombari e piano di posa tombe	1,00					
realizzazione colombario e cinerario	4,00					
getto del calcestruzzo dei massetti	4,00					
Pavimentazioni	4,00					
Impianto elettrico e di illuminazione e arredi urbani	5,00					
installazione impianto di climatizzazione	1,00					
Risanamento statico muro di cinta						
<b>Opere accessorie e smantellamento cantiere</b>	2,00					
Durata totale dei lavori (giorni)	120,00					