

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per dare corso alle lavorazioni è prevista l'individuazione dell'area di intervento, della viabilità interna, della viabilità esterna e di accesso al cantiere. Allo stesso tempo è prevista la delimitazione dell'area di cantiere con recinzioni provvisorie ed in parte definitive. Ancor prima di procedere a qualsiasi lavorazione, dovrà essere organizzata l'area di cantiere. In particolare dovrà essere prescelta l'ubicazione del baraccamento. Verrà individuato il punto più idoneo per l'infissione delle paline dell'impianto di terra, verranno installati la linea elettrica ed il quadro elettrico di cantiere, quella per l'illuminazione notturna e gli impianti idrico sanitari. Dovrà essere garantito, oltre alla viabilità, lo spazio necessario per la manovra, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali stessi e per la loro preparazione a piè d'opera. Dette zone di lavorazione dovranno essere protette da tettoie se l'area ove sono ubicate verrà spazzata dal movimento di apparecchi di sollevamento e per la protezione dagli agenti atmosferici. L'Impresa appaltatrice dovrà prendere visione dello stato dei luoghi per poter predisporre mezzi di dimensione adeguata; si dovrà altresì esaminare l'effettiva stabilità e consistenza di tutto il percorso carrabile prescelto, terreno o asfalto, per evitare affossamenti e ribaltamenti degli automezzi durante le fasi di trasporto, carico e scarico. Oltre all'area di stoccaggio ed all'area per lavorazioni e preparazioni dei materiali da impiegare, dovranno essere individuate, l'area per il deposito temporaneo degli elementi del ponteggio e di quelli necessari alla realizzazione delle opere provvisorie oltre all'area per la raccolta dei materiali di risulta da avviare a discarica

INQUADRAMENTO CANTIERE



VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
La ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose



Cartellone dei lavori

Lavori di: _____
 Ordinanza: _____
 Impresa: _____
 Inizio: _____ Fine: _____
 Recapito: _____
 Telefono: _____

"PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MADONNA DEL SACRO CUORE DI GENONI"

Regione Autonoma della Sardegna

Comune di Genoni
PROVINCIA DI ORISTANO

COMMITTENTE:
 COMUNE DI GENONI (OR)
 Via Su Paddiu n. 2 - 08030
 P.I. 00656230919
 Tel. 0782/810023-0782/810100
 Fax. 0782/811163
 ut.genoni@tiscali.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Arch. J. PORRU PIERINO

PROGETTISTA:
 Arch. FRANCESCO IBBA

C.so ITALIA N°28
 09072 - CABRAS (OR)
 tel/fax: 0783 391202
 email: archibba@libero.it
 posta certificata: f.ibba@archor.it

OGGETTO:
 PLANIMETRIA DI CANTIERE
 SCALA 1:200

PROGETTO ESECUTIVO
 OTTOBRE 2017

ALLEGATO AL PSC